

## Politiets Nasjonale Beredskapssenter

<b>wProsjekt:</b> Politiets Nasjonale Beredskapssenter		<b>Dialogmøte nr</b> 08	
<b>Møteleder:</b> Paul Torgersen		<b>Dato:</b> 10.12.19	<b>Kl:</b> 14.00-16.00
<b>Referent:</b> Marit Røer Ellefsen		<b>Neste møte:</b> 10.03.20	<b>Kl:</b> 13.00-15.00
<b>Deltakere:</b>	<b>Navn</b>	<b>Rolle</b>	
X	Paul Torgersen	Prosjektsjef/JD	
X	Terje Johnsen	Fagdirektør JD	
X	Andreas Karbøl Hanssen	Prosjektsikkerhets-leder JD	
X	Espen Rudshaug	Anleggsleder Skanska	
X	Marit K. Liverud	Seniorrådgiver PFT	
X	Torgeir Haugen	PL mottaksprosjektet (PFT)	
X	Ole Vidar Dahl	Leder Nasjonale bistandsressurser	
X	Martin Strand	NK Nasjonale bistandsressurser	
X	Marit Røer Ellefsen	Ytre miljø og SHA Skanska	
X	Dag Rieber	Rieber Prosjekt AS	
X	Elisabeth Nygård	Byggesak Ski kommune	
X	Helge Klevengen	Overingeniør - Teknisk miljø Ski kommune	
X	Reidar Haugen	Skogbestyrer Ski kommune	
X	Tessa Barnett	Arealplanlegger - Oppegård kommune	
X	Shima Bagherian	Driftsingeniør Plan Oppegård kommune	
	Ola Skarderud	Prosjektleder/rådgiver Oppegård kommune	
	Vegard Lønborg Jensen	Byggesak Søndre Nordstrand	
X	Anne Stine Garnes	Byggesak Søndre Nordstrand	
X	Kjersti Gram Andersen	Klima og Miljø Søndre Nordstrand	
X	Sofia Strand	Bydel Søndre Nordstrand	
	Arild Øyen	Oppegård kommune	
	Stig Bell	Oppegård kommune	
X	Dianne Lustvee Steenberg	Kommuneoverlege Oppegård kommune	
	Geir Jentoft Korsmo	Kommuneoverlege Ski kommune	
<b>Nr</b>	<b>Sak</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Frist</b>
00	Paul Torgersen, prosjektsjef, ønsket velkommen og gikk gjennom referatet fra forrige møte.  Det bekreftes at referatene fra dialogmøtene nå publiseres på www.regjeringen.no. Det var ønske om at agenda til dialogmøtene og periodisk rapportering på MOP publiseres samme sted.	JD	
01	Status anleggsarbeider. Espen Rudshaug, Anleggsleder Skanska, presenterte status for anleggsarbeidene. Produksjonstoppen ble nådd tidligere i høst, med daglig snitt på ca. 400 arbeidere fra 130 virksomheter på byggeplassen i perioden september til desember. Det er stort sett innvendige arbeidere som pågår. I kommende periode blir det noe nedtrapping. Prosjektet er på plan ift. overtakelse 1.9.2020.		

	<p>Ny friluftsbu er montert og det bekreftes at denne blir klar til å tas i bruk før jul.</p> <p>For informasjon om pågående arbeid med oppfølging av krav i MOP, henvises det til periodisk rapport for ytre miljø oppfølging som distribueres alle tre kommuner.</p>		
02	<p>Åpen dag Det ble talt cirka 800 besøkende, og JD som var arrangør hadde inntrykk av at arrangementet ble godt mottatt.</p> <p>Mange ga tilbakemelding med ønske om ny åpen dag. Dette kan bli aktuelt på et tidspunkt omkring åpning av senteret. Konkretiseres videre.</p>	Prosjektet	
03	<p>Støy fra skyting og eksplosiver: Dag Rieber, skytebanekonsulent i Rieber Prosjekt AS gikk gjennom støydempingstiltak fra reguleringsplanen (skytestøy), og plan for oppfølging av skytestøy, som innebærer følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prosjekteringskontroll</li> <li>b) Uavhengig kontroll</li> <li>c) Entreprenørens verifikasjon før ferdigstillelse</li> <li>d) Utførelseskontroll før overtakelse</li> <li>e) Bemannede målinger under kontrollerte betingelser</li> <li>f) Tredjepartskontroll</li> <li>g) Systematisk evaluering av støy i driftsfasen</li> <li>h) Langtidsovervåkning</li> </ul> <p>Presentasjonen til Rieber er vedlagt, vedlegg 1. Kommentarer og innspill til presentasjonen er notert i avsnitt 04 under.</p> <p>Prosjektet har behov for 1 kontaktperson som representerer de to kommunene. Kommunene melder tilbake hvem dette blir.</p>	Nordre Follo/BSN	1.2.20
04	<p>Kommentarer og innspill vedr. støyoppfølging (skytestøy):</p> <p>f) Tredjepartskontroll: Denne kontrollen gjennomføres etter ønske fra kommunene i et tidligere dialogmøte. Prosjektet ønsker å gjøre en rettet forespørsel, pga. kvalifikasjonskrav. Tilbudsfrist medio januar. Kontrakt signeres innen utgangen av februar. Ytelsen er beskrevet i vedlegg til tilbudsforespørsel.</p> <p>Når det gjelder gjennomføring av tredjepartskontrollen, er det lagt opp til at ytelsen skal være kvalitetssikring av</p>		

## Politiets Nasjonale Beredskapssenter

	<p>planlagt opplegg for bemannede målinger under kontrollerte betingelser (punkt e), samt deltakelse under målingene. Det er også inkludert rapportering og rådgivning til de berørte kommunene (40-60 timer). Utkast til tilbudsforespørsel for tredjepartskontrollen er tidligere sendt kommunene på høring.</p> <p>Samkjørt innspill fra kommunene ble presentert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positive til tiltaket, også til delen om rådgivning</li> <li>- Uavhengighet viktig</li> <li>- Viktig at kontraktør kan kvalitetssikre måleopplegget (plassering av målepunkter m.v.)</li> <li>- Ønske om samtidige lydopptak for å kunne dokumentere hva støy-topp er (som tillegg til hendelseslogg) for å ivareta kvalitetssikring.</li> <li>- Spørsmål om det er for snevert å kun invitere 2 miljøer. Ønske om å invitere 3.</li> <li>- Kommunene bør involveres i evalueringen av tilbudene.</li> <li>- Ønske om vurdering av «sumstøy»</li> </ul> <p>Kommunene oppsummerer innspillene i skriftlig tilbakemelding. Anne Stine Garnes er kontaktperson for konkurransen.</p> <p>i) Langtidsovervåkning Når det gjelder langtidsovervåkning og kontinuerlige målinger poengterte kommunenes representanter at innbyggerne er særlig opptatt av dette. JD opplyste om at de ser store utfordringer knyttet til manuell oppfølging av opptak, men ønsker å vurdere alternative metoder (AI/hard ware) som kan skille ut/gjenkjenne ulike typer lyd og registrerer kun relevant støy. Prosjektet undersøker tilgjengelig teknologi og mulighetene for dette videre.</p> <p>Helikopterstøy Det var ønske fra kommunene om at informasjon om helikopterstøy presenteres i neste møte.</p>	BSN	6.1.20
		Prosjektet	Neste møte
		Prosjektet	Neste møte
05	<p>Støyoppfølging i drift - status Torgeir Haugen presenterte en oppsummering av støyoppfølging i driftsfase. Følgende temaer ble gjennomgått:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikasjonsplan er under utarbeidelse. Ferdig 28.02.2020.</li> <li>- Utkast til infoside på politiet.no. Ønske fra politiet om innspill fra kommunene vedr. info på Q&amp;A side</li> <li>- Tiltak knyttet til Reguleringsplan krav 8.4 informasjon og 8.5 varsling og 8.6 støyoppfølging</li> </ul>	Ski, Oppegård, BSN	

## Politiets Nasjonale Beredskapssenter

	<p>ble presentert, herunder plan for loggføring og registreringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportering- og evalueringsrutiner er under planlegging. Kommunene er opptatt av at vurderinger og grunnlaget for konklusjoner og tiltak fremkommer (f.eks type skilting, evt. fravær av skilting).</li> <li>- Info om rutine for klagebehandling ble presentert. Saksbehandling følger av klagehåndtering i Oslo Politidistrikt. Leder for nasjonale bistandsressurser bekrefter at «sunt bondevett» også gjelder. Det skal være mulig også å henvende seg om lokale saker lokalt, men PNB må samtidig følge de formelle krav til saksbehandling.</li> </ul> <p>Presentasjonen er vedlagt, se vedlegg 2.</p>		
06	<p>Status friluftsbros Ferdigbefaring er planlagt 17.12.19. Bro eies p.t. av JD og eierskap overføres Politiet etter første driftsår. Bro vil bli driftet av kommunen. Forslag til vedlikeholdsavtale ligger nå hos eiendomssjef i Ski kommune. Skal behandles i formannskapet.</p>	Ski kommune	ASAP
08	<p>Status andre oppfølgingssaker Reservevann/VA til PNB Vannledning er ferdig. Arbeid på kulvert pågår. Avventer søknad om IG for påkobling brannvann. Oppegård kommune sjekker status for søknad. Ligger an til ferdig prosjekt iht. frist 1.4.2020.</p> <p>Evt. utvikling vedr. døgnhvileplassen v/kommunene Det er ikke noe nytt å rapportere i denne saken.</p>	Oppegård kommune	
09	<p>Eventuelt. 1 sak innmeldt vedr. status kompenserende tiltak: JD bekrefter å ha mottatt faktura fra Oppegård kommune, men ikke fra BSN. BSN begrunnet dette med at det var oppfatning om at beskrivelsen måtte være uttømmende. Det er ikke et krav, og BSN sender enkel beskrivelse.</p>	BSN	
	<p>Andre rapporteringspunkter i kommende dialogmøter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Høyspent trasé</li> <li>• Døgnhvileplass</li> <li>• Utkikkstårn på Grønliåsen</li> </ul> <p>Prosjektet følger opp aktuelle rapporteringspunkter i sakslisten for kommende møter</p>	Info	